



**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE  
ESTRADAS  
RURAIS MUNICIPAIS**

**1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

Município:	CONSELHEIRO MAIRINCK				
CNPJ:	75.968.412/0001-19				
Endereço:	PRAÇA OTACÍLIO FERREIRA - 88				
UF:	PR	CEP:	86.480-000	Telefone:	(43) 3561-1221
E-mail:	gabinete@conselheiomairinck.com.pr.br				

Banco:	BANCO DO BRASIL				
Agência:	0602-5	Conta Poupança:	47.979-9		

Prefeito	ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES		
CPF:	029.678.089-89	RG/Órgão Epedidor:	SSP/PR 7.995.227-3
Endereço:	RUA BRASILIA - CENTRO, CONSELHEIRO MAIRINCK		

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE ESTRADAS RURAIS COM LAJOTAS SEXTAVADAS**, aditivo ao convênio nº 201/2021 PROTOCOLO Nº 17.436.480-0, SIT/TCE 49.721, num total de:

<b>1.660,00</b>	Extensão metros	<b>9.960,00</b>	Area metros quadrados.
-----------------	-----------------	-----------------	------------------------


**2.1. Período de Vigência**

Início da vigência: <i>data da publicação do convênio no DIOE</i>	<b>17/08/2021</b>
Término da vigência: <i>data fim da vigência no DIOE</i>	<b>17/08/2025</b>

Prazo - Somar a quantidade solicitada	<b>48</b>	nº meses.
---------------------------------------	-----------	-----------



A) Previsto										
nº	Estrada Rural/ Trechos	Coordenadas UTM - SAD-69			Extensão (m)	Larg. Calçamento (m)	Larg. Cordão (m)	Largura total (m)	Área calçamento (m²)	Área a ser pavimentada total (m²)
		FUSO	Início	Término						
1	ESTRADA MUNICIPAL VILA SÃO PEDRO	22K	E=585818.855m; N=7388625.182m	E=586908.745m; N=7386750.730m	2.466,00	5,70	0,30	6,00	14.056,20	14.796,00
2	ESTRADA MUNICIPAL VILA RURAL	22K	E=586977.488m; N=7386576.773m.	E=587238.367m; N=7386753.757m.	374,00	5,70	0,30	6,00	2.131,80	2.244,00
3								0,00	0,00	0,00
4								0,00	0,00	0,00
5								0,00	0,00	0,00
6								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
TOTAL/M					2.840,00				16.188,00	17.040,00
B) Executado										
nº	Estrada Rural/ Trechos	Coordenadas UTM - SAD-69			Extensão (m)	Larg. Calçamento	Larg. Cordão	Largura total (m)	Área calçamento	Área a ser pavimentada
		FUSO	Início	Término						
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
3								0,00	0,00	0,00
4								0,00	0,00	0,00
5								0,00	0,00	0,00
6								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
TOTAL/M					0,00				0,00	0,00
C) A executar										
nº	Estrada Rural/ Trechos	Coordenadas UTM - SAD-69			Extensão (m)	Larg. Calçamento	Larg. Cordão	Largura total (m)	Área calçamento	Área a ser pavimentada
		FUSO	Início	Término						
1	ESTRADA MUNICIPAL VILA SÃO PEDRO	22K	E=585818.855m; N=7388625.182m	E=586314.625m; N=7387276.155m	1.660,00	5,76	0,24	6,00	9.561,60	9.960,00
2								0,00	0,00	0,00
3								0,00	0,00	0,00
4								0,00	0,00	0,00
5								0,00	0,00	0,00
6								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
TOTAL/M					1.660,00				9.561,60	9.960,00



PROTOKOLO  
Fls. 176  
Mov. 61  
INTEGRADO DO ESTADO

2.3.2 Executado										SEAB	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)		RENDIMENTO FINANCEIRO	
Natureza de despesa	Código DER PR	Bens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)	RS	FINANCERA RS	FISICA/SERVIÇOS	SEAB	MUNICIPIO
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00				
							R\$0,00	0,00%						

RESUMO										
SITUAÇÕES	SEAB		Contrapartida Município				*** Rendimento financeiro/ conta convênio	Valor Global		
	%	**Total (R\$)	%	Dinheiro (R\$)	Serviços (R\$)	Total	PERÍODO 01/09/2021 A 15/05/2023	%	(R\$)	
PREVISTO	100%	R\$890.878,39	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$890.878,39
EXECUTADO	#DIV/0!	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00	100,00%	R\$0,00
A EXECUTAR	55%	R\$890.878,39	39,697%	R\$642.802,33	R\$0,00	R\$642.802,33	5,23%	R\$85.579,79	100,00%	R\$1.619.260,51



**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS  
RURAIS MUNICIPAIS**

**3. JUSTIFICATIVA**

Tendo em vista que a empresa inicialmente contratada não conseguiu executar as obras, devido à dificuldade de encontrar material específico nas pedreiras regularizadas, por ser extraídas manualmente, caracterizando a rescisão contratual com o Município e como o trecho está parcialmente danificado, devido ao tráfego e chuvas intensas, com isso faz-se necessário a pavimentação, afim de melhorar o tráfego de veículos, a viabilidade na execução e evitar prejuízos materiais ocasionado em veículos, proporcionar melhores condições de acesso aos agricultores familiares e a população rural, ao transporte escolar, possibilitar um melhor escoamento das produções agrícolas do interior as cerealistas localizadas na cidade e principalmente mais segurança e comodidade a todos os usuários que utilizarem as estradas objeto do presente projeto. O presente termo de aditivo faz-se necessário devido a rescisão de contrato com a empresa e necessidade de atualização de preços (valores físicos e financeiros) para nova licitação, com isso a atualização de preços (valores financeiros) é imprescindível, devido ao lapso temporal.

**4. BENEFICIÁRIOS**

Nome da comunidade	Qtde. de agricultores
VILA SÃO PEDRO (PREVISTO/EXECUTADO/A EXECUTAR)	16
<b>Total de Comunidades:</b>	<b>1</b>
<b>Total de Agricultores:</b>	<b>16</b>



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS  
RURAIS MUNICIPAIS



5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$)		
			Início data DIOE/ CONVÊNIO	Término	Área	Unid.	Unit./m²	Unit./km	Total (R\$)
1	4.4.90.51.00	Aquisição de serviços	17/08/2021	17/08/2025	17.040,00	m²	R\$52,28	R\$313.689,58	R\$ 890.878,39

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$)		
			Início data DIOE/ CONVÊNIO	Término	Área	Unid.	Unit./m²	Unit./km	Total (R\$)
1	4.4.90.51.00	Aquisição de serviços	17/08/2021	17/08/2025	0,00	m²	#DIV/0!	#DIV/0!	R\$ -

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$)		
			Início data DIOE/ CONVÊNIO	Término	Área	Unid.	Unit./m²	Unit./km	Total (R\$)
1	4.4.90.51.00	Aquisição de serviços	17/08/2021	17/08/2025	9.960,00	m²	R\$162,58	R\$975.458,14	R\$ 1.619.260,51

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação (previsto, executado e a executar)	Município
2	Contratação (previsto, executado e a executar)	Município
3	Fiscalização da obra (previsto, executado e a executar)	Município
4	Executar Ações Previstas do RTV emitido pelo IDR (previsto, executado e a executar)	Município
	Previsto	
5	Trecho 1.1 - 0000,00 a 1000,00m	Empresa Contratada
6	Trecho 1.2 - 1.001,00 a 2.000,00 m	Empresa Contratada
7	Trecho 1.3 – 2.001,00 a 466,00 m	Empresa Contratada
8	Trecho 1.4 – 0.000,00 a 374,00 m	Empresa Contratada
	Executado	
9	Trecho 1.1 - 0000,00 a 0000,00m	Empresa Contratada
	À Executar	
10	Trecho 1.1 - 0000,00 a 500,00m	Empresa Contratada
11	Trecho 1.2 - 501,00 a 1.000,00m	Empresa Contratada
12	Trecho 1.3 - 1.001,00 a 1.500,00m	Empresa Contratada
13	Trecho 1.3 - 1.501,00 a 1.660,00m	Empresa Contratada

Obs. deixar somente as linha dos trechos



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS  
RURAIIS MUNICIPAIS



7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

7.1 Previsto				
Valor Global	SEAB	Contrapartida Município		
	(R\$)	FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL
R\$890.878,39	R\$890.878,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Quantidade de parcelas:	Valor da Parcela			
	SEAB	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)		
		FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL
1	R\$550.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2	R\$340.878,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

7.1.1 Executado					
Valor Global	SEAB	Contrapartida Municipio			RENDIMENTO FINANCEIRO (SEAB) PERIODO 01/09/2021 A 15/05/2023 Na conta
	(R\$)	FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL	FINANCEIRA (R\$) - TOTAL
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$85.579,79

Quantidade de parcelas liberadas:	Valor da Parcela			
	SEAB (R\$)	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)		
		FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL
1		R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
SALDO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE em 15/05/2023		R\$85.579,79		

7.1.2 A Executar					
Valor Global	SEAB	Contrapartida Municipio			RENDIMENTO FINANCEIRO (SEAB) PERÍODO 16/08/2021 A 02/05/2023.
	(R\$)	FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL	FINANCEIRA (R\$) - TOTAL
R\$1.619.260,51	R\$805.298,60	R\$642.802,33	R\$0,00	R\$642.802,33	R\$85.579,79

Quantidade de parcelas:	Valor da Parcela			
	SEAB	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)		
		FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL
1	R\$805.298,60	R\$ 642.802,32	R\$ -	R\$642.802,33

7.2 Previsto dados igual ao PT do convênio						
Parcelas (R\$)	Número de Parcelas	Valores (R\$)				
		SEAB	MUNICÍPIO			TOTAL
			FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL	
	1	R\$550.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$550.000,00
	2	R\$340.878,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$340.878,39
	3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	4	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Total	R\$890.878,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$890.878,39

7.2.1 Executado conforme prestação de contas parcial						
Parcelas (R\$)	Número de Parcelas	Valores (R\$)				
		SEAB	MUNICÍPIO			TOTAL
			FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL	
	1	R\$550.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$550.000,00
	2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	4	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Total	R\$550.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$550.000,00

7.2.2 A Executar conforme cálculos						
Parcelas (R\$)	Número de Parcelas	Valores (R\$)				
		SEAB	MUNICÍPIO			GLOBAL
			FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL	
	1	R\$550.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$550.000,00
	2	R\$340.878,39	R\$642.802,33	R\$0,00	R\$642.802,33	R\$983.680,72
	3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$85.579,79
	4	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Total	R\$890.878,39	R\$642.802,33	R\$0,00	R\$642.802,33	R\$1.619.260,51



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  
DE ESTRADAS  
RURAIS MUNICIPAIS



8 – EXECUTADO E OU PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Executado e a executar	
	Início	Final
1ª Licitação (Executado)	19/08/2021	28/09/2021
2ª Licitação (a executar)	Data da Publicação T.A. no DIOE	02 Meses após Publicação do T.A. no DIOE
1ª Contratação (Executado)	28/09/2021	11/07/2022
2ª Contratação (a executar)	03 Meses após Publicação do T.A. no DIOE	Data da Conclusão da Obra no Trecho
Fiscalização	28/09/2022	48 Meses após Publicação do T.A. no DIOE
Trecho 01	03 Meses após Publicação do T.A. no DIOE	06 Meses após Publicação do T.A. no DIOE
Trecho 02	06 Meses após Publicação do T.A. no DIOE	09 Meses após Publicação do T.A. no DIOE
Trecho 03	09 Meses após Publicação do T.A. no DIOE	12 Meses após Publicação do T.A. no DIOE
Trecho 04	12 Meses após Publicação do T.A. no DIOE	15 Meses após Publicação do T.A. no DIOE
Trecho 05	.../.../.....	.../.../.....
...	.../.../.....	.../.../.....
Trecho n	.../.../.....	.../.../.....

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.  
Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o **parâmetro mínimo** de 300 a 500 metros **lineares** por mês (1.000 metros / trimestre). Em sendo necessário **nova licitação e contratação inserir** no quadro acima. Este quadro 8 – **EXECUTADO E OU PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO** deve ser correlato ao quadro 6.

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas	Parcelas (R\$) – 2021/2022 (previstas)			
Prazo	Após publicação do convênio no DIOE	03 meses após publicação do convênio no DIOE	06 meses após publicação do convênio no DIOE	09 meses após publicação do convênio no DIOE
SEAB	R\$ 550.000,00	R\$ 340.878,39	R\$ -	R\$ -
Município	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Metas	Parcelas (R\$) – 2021/2022 (executado)			
Prazo	01/09/2021			
SEAB	R\$ 550.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Município	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Metas	Parcelas (R\$) – 2023/2025(a executar)			
Prazo	01/11/2023			
SEAB	R\$ 340.878,39			R\$ -
Município - financeiro	R\$ 642.802,33		R\$ -	R\$ -






**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE  
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS  
RURAS MUNICIPAIS**


**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	FÁBIA ROBERTA P ELEUTERIO DE OLIVEIRA	 Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRA CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA SP 5063458544/D	
Local:	CONSELHEIRO MAIRINCK	
Data:	24/5/2023	

**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	029.678.089-89	
Local:	CONSELHEIRO MAIRINCK	
Data:	24/5/2023	

**12 - ASSINATURA DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)**

Nome:		
Cargo:		
CPF:		
Local:		
Data:	.../.../.....	Assinatura



## PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

### 13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

#### 13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

<p>_____</p> <p>(Assinatura: nome, registro no conselho de classe)</p>	<p>Curitiba, ____ / ____ /202..</p>
--	-------------------------------------

#### 13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

<p>_____</p> <p>Márcio da Silva CREA-SC 7.857/D</p>	<p>Curitiba, ____ / ____ /202..</p>
---	-------------------------------------

### 14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

<p>_____</p> <p>Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Norberto Anacleto Ortigara</p>	<p>Curitiba, ____ / ____ /202..</p>
--	-------------------------------------

Documento: **PLANO\_TRABALHO\_ConselheiroMairinck.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Norberto Anacleto Ortigara** em 31/05/2023 08:36.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Tarcio de Campos (XXX.875.368-XX)** em 31/05/2023 08:05 Local: SEAB/DEAGRO, **Fernando Emmanuel Goncalves Vieira (XXX.157.959-XX)** em 31/05/2023 08:20 Local: SEAB/JAC/CH, **Marcio da Silva (XXX.962.949-XX)** em 31/05/2023 08:49 Local: SEAB/DEAGRO.

Inserido ao protocolo **19.257.375-0** por: **Jose Tarcio de Campos** em: 31/05/2023 07:44.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**46dd08df10bd210014d931bbe8677f03**.