

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CONSELHEIRO MAIRINCK	PRIORIDADE N° 41	SAM	34
Projeto :	MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA	LOTE nº		1
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Local da Obra:	CONJUNTO VITORIA	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		04/04/2024 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 549.566,61	Valor total Mão de Obra:	R\$ 117.110,94 21,31%	Valor total dos Materiais:	R\$ 432.455,67 78,69%
--------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL (OK):	180	R\$ 549.566,61	
Etapa 1 - Início	20	R\$ 23.221,01	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRAS, LOCAÇÃO DE OBRA E LIMPEZA DO LOCAL, ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ENTRADA DE ÁGUA E GUIAS
Etapa 2	30	R\$ 38.733,38	ESCAVAÇÕES DAS FUNDAÇÕES, ARMAÇÃO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM DAS ESTRUTURAS DO CAMPO
Etapa 3	30	R\$ 170.996,08	ESCAVAÇÃO DAS VALAS, ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE DRENAGEM DO CAMPO, E REATERRO DAS VALAS
Etapa 4	20	R\$ 70.870,17	INICIO E EXECUÇÃO DE METADE DO ALAMBRADO DO CAMPO
Etapa 5	20	R\$ 82.197,15	FINALIZAÇÃO DO ALAMBRADO
Etapa 6	60	R\$ 163.548,82	FINALIZAÇÃO DO CAMPO, COM INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CAMPO, EQUIPAMENTOS E GRAMA SINTETICA, PASSEIOS E PAISAGISMO EXTERNO

Responsável Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
PAULO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA - CREA PR-204085/D	ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES